

2.10. Investoinnit

Osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2026

Investoinnit yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-9 660 000	-479 053	-9 180 947	5 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-9 560 000	-479 053	-9 080 947	5 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-7 885 000	-436 923	-7 448 077	6 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-7 785 000	-436 923	-7 348 077	6 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 775 000	-42 130	-1 732 870	2 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 775 000	-42 130	-1 732 870	2 %

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001 (092001)				
Menot	-300 000		-300 000	
Tulot	100 000		100 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401 (092401)				
Menot	-10 000	-6 538	-3 462	65 %
Netto	-10 000	-6 538	-3 462	65 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-310 000	-6 538	-303 462	2 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-210 000	-6 538	-203 462	3 %

Talonrakentamishjelma

Talonrakennuksen Hanke	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205 (094205)				
Menot	-1 350 000	-3 920	-1 346 080	0 %
Netto	-1 350 000	-3 920	-1 346 080	0 %
Kuvaus	Päiväkodin KVR-urakan tarjouskilpailu on vielä meneillään ja tarjousten sisäänotto oli 8.3.2026. Hankintapäätös voidaan tehdä toukokuussa kun vanhan päiväkotirakennuksen purkamislupa on lainvoimainen.			
Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206 (094206)				
Menot		-2 645	2 645	
Netto		-2 645	2 645	
Kuvaus	Yksi rakennuksen ikkunaovista uusittu jälkitoimituksena. Hanke on valmis.			

Virtaan päiväkodin rakentaminen 094210 (094210)				
Menot	-1 300 000	-162 394	-1 137 606	12 %
Netto	-1 300 000	-162 394	-1 137 606	12 %
Kuvaus	Päiväkodin rakentaminen on meneillään ja rakennus valmistuu maaliskuussa 2026 ja rakennuksen pihatyöt valmistuvat toukokuussa 2026.			
Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302 (094302)				
Menot		-1 763	1 763	
Netto		-1 763	1 763	

Talonrakennuksen hankeryhmät	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu 094097 (094097)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094209 (094209)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299 (094299)				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Sivistystoimialan erillishankkeet 094399 (094399)				
Menot	-120 000	-15 553	-104 447	13 %
Netto	-120 000	-15 553	-104 447	13 %
Kuvaus	Hirvikosken omatoimikirjaston muutostyöt 2026 (20.000,00€), Kirkonkylän koulun oppimisympäristön kehitys 2026 (20.000,00€), Vesihovin auringonsuojakaihtimien hankinta ja asentaminen 2026 (20.000,00€).			
Kisällinkadun väestönsuoja 094415 (094415)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Väestösuojan peruskorjaus on tarkoitus teettää omajohtoisena työnä kesällä 2026.			
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498 (094498)				
Menot	-400 000	-107 539	-292 461	27 %
Netto	-400 000	-107 539	-292 461	27 %
Kuvaus	Vesihovin-Hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän kilpailutus on meneillään ja suunniteltu asennusaika on Vesihovin kesäsulkuaikaan.(36.000,00€), Kartanonmäen valaistuksen uusiminen on käynnissä ja osa valaisimista on jo uusittu mutta asennustyötä tehdään arviolta kesään asti.(12.000,00€), PTA valaisimien uusimisen ja alakattokorjaukset on kilpailutettu. (12.000,00€+23.500,00€), HYK alapohjajorjaus on meneillään. (150.000,00€), Pääkirjaston viilennyslaitteiden hankinnan ja asennuksen tarjouspyyntö on julkaistu. (35.000,00€), Elinvoimatalon valaistuksen modernisointi on toteutettu 1-2/2026 (15.000,00€), Puistokadun koulun valaistuksen modernisointia ei ole vielä aloitettu (15.000,00€), Hirvikosken kirjaston valaistuksen modernisointi pyritään toteuttamaan samaan aikaan omatoimikirjaston muutostöiden yhteydessä. (12.000,00€).			

Talonrakennus yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-3 370 000	-293 815	-3 076 185	9 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 370 000	-293 815	-3 076 185	9 %

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan Hanke	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403 (095403)				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Vesihuollon uusimisurakka kilpailutettu ja Loimaan Vesi valinnut urakoitsijan. Kiinteistöiden omistajien/isännöitsijöiden kanssa on pidetty palaveri vesihuoltoremontista ja samalla kartoitettu näkemyksiä katu ympäristön muutostarpeesta.			
Mäenpään silta 095405 (095405)				
Menot	-650 000		-650 000	
Netto	-650 000		-650 000	
Kuvaus	Suunnittelija hankkeelle valittiin, mutta päätöksestä valitettiin ja hankinta keskeytettiin. Uuden, muutetun suunnittelutarjouspyynnön valmistelu käynnissä.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406 (095406)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420 (095420)				
Menot	-250 000	-49 030	-200 970	20 %
Netto	-250 000	-49 030	-200 970	20 %
Kuvaus	Urakka on jatkunut. Valmistuminen kesäkuun alussa.			
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422 (095422)				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Suunnittelusopimus Elinvoimakokeskuksen kanssa solmittu ja suunnittelutyö alkanut.			
Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427 (095427)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437 (095437)				
Menot	-350 000		-350 000	
Netto	-350 000		-350 000	
Kuvaus	Suunnittelun kilpailuttaminen yhdessä Loimaan Veden ja konsultin kanssa käynnistymässä.			
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen 095442 (095442)				
Menot	-275 000		-275 000	
Netto	-275 000		-275 000	
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443 (095443)				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
Kuvaus	Toimittajalta tullut päivitetty tarjous.			
Harjureitin kehittäminen (valot) 095444 (095444)				
Menot	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Netto	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Kuvaus	Suunnittelu on valmistunut. Yhteistyökuntien kanssa on neuvoteltu uusimiskustannusten jaosta.			
Nahinlahden leikkikentän rakentaminen 095455 (095455)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

Kunnallistekniikan hankeryhmät	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kadut 095411 (095411)				
Menot	-300 000	-20 540	-279 460	7 %
Netto	-300 000	-20 540	-279 460	7 %
Katujen päällystys 095430 (095430)				
Menot	-330 000		-330 000	
Netto	-330 000		-330 000	
Kuvaus	Pikatieiden päällystykseen tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty ja kilpailutus käynnistymässä. Muiden kohteiden päällystysohjelma laaditaan Pikatieiden kilpailutuksen ratkettua.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440 (095440)				
Menot	-220 000	-30 209	-189 791	14 %
Netto	-220 000	-30 209	-189 791	14 %
Kuvaus	Tampereentien valaistuksen uusimisen jatkamisen tarvikkeet kilpailutettu ja EVK:n lupa työn suorittamiseksi haettu.			
Puistot ja yleiset alueet 095450 (095450)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kuvaus	Suunnitelma kunnostettavista ja parannettavista leikkikentistä on laadittu.			
Urheilu- ja ulkoilualueet 095465 (095465)				
Menot	-260 000	-2 823	-257 177	1 %
Netto	-260 000	-2 823	-257 177	1 %
Kuvaus	Metsämaan kuntoradan kunnostustyöt jatkumassa. Urheilukeskuksen ulkokoripallokentän toteuttaminen suunnittelussa.			
Hulevesiviemärointi 095480 (095480)				
Menot	-150 000	-3 417	-146 583	2 %
Netto	-150 000	-3 417	-146 583	2 %

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 580 000	-108 304	-3 471 696	3 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 580 000	-108 304	-3 471 696	3 %

Kuljetusvälineet

Kuljetusvälineet	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet/tekninen 096401 (096401)				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Netto	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Kuvaus	Kauhanojalle hankittu uusi moottorikelkka 13 466 €. Taajamakoneen kilpailutus tehty. Hankintapäätös seuraavana.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-215 000	-28 266	-186 734	13 %

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300 (097300)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Virttaan päiväkodin ensikalustuksen hankintapäätös on tehty ja tarjouspyynnön mukaiset kalusteet on tilattu Tevella Oy:ltä. Kalustetoimitukset ajoittuvat kesään 2026 ennen päiväkodin toimintakauden alkua.			
Irtaimisto Tekninen, Siirrettävä lämpökontti 097404 (097404)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-110 000	0	-110 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-110 000	0	-110 000	0 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

Käyttöomaisuusarvopaperit	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100 (099100)				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2026	Tot 3/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	-300 000	0	-300 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-300 000	0	-300 000	0 %

Tarve- ja suunnittelukohteet

TARVE- JA HANKE- SUUNNITTELUKOhteet	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	SELITYS
Liikuntahalli, koulujen kehittäminen, urheilukeskus kokonaisuus	käynnistetty	valmis			
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	valmis	
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen			käynnistetty	valmis	
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	valmis	
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen				aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	valmis	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko keskustan alueella				aloitetaan	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	jatkuu	
Tori- ja ranta-alueen suunnittelu				aloitetaan	
Hallinnon tilojen tarveselvitys				aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun ja liikuntahallin saneerauksen selvitys				Käynnistetään	
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys yhdessä ELY:n kanssa		aloitetaan	jatkuu	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty		
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty	jatkuu		
Skeittiparkin ja ulkokuntoilun alueen rakentaminen					