

## Investoinnit

## Toteumaraportti 1.1. – 30.4.2026

Investoinnit yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos</b>				
Menot	-9 710 000	-580 273	-9 129 727	6 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-9 610 000	-579 269	-9 030 731	6 %
<b>Kaupungin investoinnit</b>				
Menot	-7 915 000	-503 680	-7 411 320	6 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-7 815 000	-502 676	-7 312 324	6 %
<b>Vesilaitoksen investoinnit</b>				
Menot	-1 795 000	-76 593	-1 718 407	4 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 795 000	-76 593	-1 718 407	4 %

## Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001 (092001)</b>				
Menot	-300 000		-300 000	
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-200 000	1 004	-201 004	-1 %
<b>Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401 (092401)</b>				
Menot	-10 000	-15 350	5 350	153 %
Netto	-10 000	-15 350	5 350	153 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Menot	-310 000	-15 350	-294 650	5 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-210 000	-14 346	-195 654	7 %

## Talonrakentamishjelma

Talonrakennuksen Hanke	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205 (094205)</b>				
Menot	-1 350 000	-3 920	-1 346 080	0 %
Netto	-1 350 000	-3 920	-1 346 080	0 %
Kuvaus	Päiväkodin KVR-urakan tarjouskilpailu on päätynyt. Hankintapäätös voidaan tehdä toukokuussa kun vanhan päiväkotirakennuksen purkamislupa on lainvoimainen.			
<b>Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206 (094206)</b>				
Menot		-2 645	2 645	
Netto		-2 645	2 645	
Kuvaus	Yksi rakennuksen ikkunaovista uusittu jälkitoimituksena. Hanke on valmis.			
<b>Virtaan päiväkodin rakentaminen 094210 (094210)</b>				
Menot	-1 300 000	-163 752	-1 136 248	13 %
Netto	-1 300 000	-163 752	-1 136 248	13 %
Kuvaus	Päiväkodin rakentaminen on meneillään ja rakennus valmistuu huhtikuussa 2026 ja rakennuksen pihatytöt valmistuvat toukokuussa 2026.			
<b>Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302 (094302)</b>				
Menot		-1 763	1 763	
Netto		-1 763	1 763	

Talonrakennuksen hankeryhmät	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu 094097 (094097)</b>				
Menot	-100 000	-525	-99 475	1 %
Netto	-100 000	-525	-99 475	1 %
Kuvaus	Urheilukeskuksen huoltorakennuksen hankesuunnittelua toteutetaan tältä kustannuspaikalta.			
<b>Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094209 (094209)</b>				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Investoinnin pääasiallinen toteutus tehdään toukokuussa 2026.			
<b>Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299 (094299)</b>				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
<b>Sivistystoimialan erillishankkeet 094399 (094399)</b>				
Menot	-120 000	-32 558	-87 442	27 %
Netto	-120 000	-32 558	-87 442	27 %
Kuvaus	Hirvikosken omatoimikirjaston muutostyöt 2026 (20.000,00€), Kirkonkylän koulun oppimisympäristön kehitys 2026 (20.000,00€), Vesihovin auringonsuojakaittimien hankinta ja asentaminen 2026 (20.000,00€).			
<b>Kisällinkadun väestönsuoja 094415 (094415)</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Väestösuojan peruskorjaus on tarkoitus teettää omajohtoisena työnä kesällä 2026.			
<b>PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498 (094498)</b>				
Menot	-400 000	-119 675	-280 325	30 %
Netto	-400 000	-119 675	-280 325	30 %
Kuvaus	Vesihovin-Hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän kilpailutus on valmis ja suunniteltu asennusaika on Vesihovin kesäsulkuajkaan.(36.000,00€), Kartanonmäen valaistuksen uusiminen on käynnissä ja osa valaisimista on jo uusittu mutta asennustyötä tehdään arviolta kesään asti.(12.000,00€), PTA valaisimien uusimisen ja alakattokorjauksesta on kilpailutettu. (12.000,00€+23.500,00€), HYK alapohjajorjaus on meneillään. (150.000,00€), Pääkirjaston viilennyslaitteiden hankinnan ja asennuksen tarjoukset on saatu mutta hankintapäätöstä ei ole vielä tehty. (35.000,00€), Elinvoimatalon valaistuksen modernisointi on toteutettu 1-2/2026 (15.000,00€), Puistokadun koulun valaistuksen modernisointia ei ole vielä aloitettu (15.000,00€), Hirvikosken kirjaston valaistuksen modernisointi pyritään toteuttamaan samaan aikaan omatoimikirjaston muutostöiden yhteydessä. (12.000,00€).			

Talonrakennus yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Talonrakennus</b>				
Menot	-3 370 000	-324 838	-3 045 162	10 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 370 000	-324 838	-3 045 162	10 %

## Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan Hanke	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403 (095403)</b>				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Vesihuollon uusimisurakka kilpailutettu, Loimaan Vesi valinnut urakoitsijan ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Kiinteistöiden omistajien/isännöitsijöiden kanssa on pidetty palaveri vesihuoltoremontista ja samalla kartoitettu näkemyksiä katuympäristön muutostarpeesta. Rakennustyöt alkavat toukokuun alussa. Katusuunnittelusta pyydetty tarjousta.			
<b>Mäenpään silta 095405 (095405)</b>				
Menot	-650 000		-650 000	
Netto	-650 000		-650 000	
Kuvaus	Suunnittelija hankkeelle valittiin, mutta päätöksestä valitettiin ja hankinta keskeytettiin. Erikoistarkastus sillan betoniosille on tilattu. Tarkastuksen perusteella laaditaan uusi tarjouspyyntö sillan suunnittelusta.			
<b>Eteläkaaren suunnittelu 095406 (095406)</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
<b>Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420 (095420)</b>				
Menot	-250 000	-49 030	-200 970	20 %
Netto	-250 000	-49 030	-200 970	20 %
Kuvaus	Urakka on jatkunut. Valmistuminen aikataulun mukaisesti kesäkuun alussa.			
<b>Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422 (095422)</b>				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Suunnittelusopimus Elinvoimakeskukseen kanssa solmittu ja suunnittelutyö alkanut mm. siltojen tutkimuksilla. Toteutus menee vuodelle -27.			
<b>Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427 (095427)</b>				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Kohteen suunnittelu käynnistetään, kun on saatu Turuntien urakkaa etenemään ja saatu siitä kokemuksia.			
<b>Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437 (095437)</b>				
Menot	-350 000		-350 000	
Netto	-350 000		-350 000	
Kuvaus	Suunnittelun kilpailuttaminen yhdessä Loimaan Veden ja konsultin kanssa käynnissä.			
<b>Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittämisen 095442 (095442)</b>				
Menot	-275 000		-275 000	
Netto	-275 000		-275 000	
<b>Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443 (095443)</b>				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
Kuvaus	Hankkeen toteuttaja valittu.			
<b>Harjureitin kehittäminen (valot) 095444 (095444)</b>				
Menot	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Netto	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Kuvaus	Suunnittelu on valmistunut. Yhteistyökuntien kanssa on neuvoteltu uusimiskustannusten jaosta ja sovittu, että selvitetään, mitä avustuksia on mahdollista saada hankkeeseen. Mikäli avustuksia on saatavissa, laaditaan hankehakemus ja odotetaan avustuspäätös ennen hankkeen kilpailuttamista.			
<b>Nahinlahden leikkikentän rakentaminen 095455 (095455)</b>				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	
Kuvaus	Leikkivälinetoimittajilta saatu ehdotuksia leikkipuiston rakenteesta. Samoin laadittu selvitys puiston lähialueella olevista potentiaalisista käyttäjistä.			

Kunnallistekniikan hankeryhmät	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kadut 095411 (095411)</b>				
Menot	-300 000	-25 200	-274 800	8 %
Netto	-300 000	-25 200	-274 800	8 %
<b>Katujen päällystys 095430 (095430)</b>				
Menot	-330 000		-330 000	
Netto	-330 000		-330 000	
Kuvaus	Pikatie päällystykseen tarjouspyyntöasiakirjat on hyväksytty ja kilpailutus tehty. Muiden kohteiden päällystysohjelma laaditaan Pikatie kilpailutuksen ratkettua.			
<b>Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440 (095440)</b>				
Menot	-220 000	-31 184	-188 816	14 %
Netto	-220 000	-31 184	-188 816	14 %
Kuvaus	Tampereentien valaistuksen uusimisen jatkamisen tarvikkeet kilpailutettu ja EVK:n lupa työn suorittamiseksi haettu. Ohjauksyksiköiden vaihtotyö on aloitettu.			
<b>Puistot ja yleiset alueet 095450 (095450)</b>				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kuvaus	Suunnitelma kunnostettavista ja parannettavista leikkikentistä on laadittu.			
<b>Leikkipaikat 095452 (095452)</b>				
Menot		-1 376	1 376	
Netto		-1 376	1 376	
Kuvaus	Suunnitelma toteutettavista kohteista laadittu ja hyväksytty. Leikkivälineet kohteisiin tilattu ja asennustyöt kilpailutettu.			
<b>Urheilu- ja ulkoilualueet 095465 (095465)</b>				
Menot	-260 000	-22 664	-237 336	9 %
Netto	-260 000	-22 664	-237 336	9 %
Kuvaus	Metsämaan kuntoradan kunnostustyöt jatkuneet. Urheilukeskuksen ulkokoripallokentän tarvikkeet tilattu. Alastaron kuntoradan ja jääkiekkokaukalon kunnostuksen/uusimisen suunnittelu käynnistymässä.			
<b>Hulevesiviemäröinti 095480 (095480)</b>				
Menot	-150 000	-3 487	-146 513	2 %
Netto	-150 000	-3 487	-146 513	2 %

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kunnallistekniikka</b>				
Menot	-3 580 000	-135 226	-3 444 774	4 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 580 000	-135 226	-3 444 774	4 %

## Kuljetusvälineet

Kuljetusvälineet	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kuljetusvälineet/tekninen 096401 (096401)</b>				
Menot	-245 000	-28 266	-216 734	12 %
Netto	-245 000	-28 266	-216 734	12 %
Kuvaus	Kauhanojalle hankittu uusi moottorikelkka 13 466 €. Taajamakoneen kilpailutus tehty ja kone valittu, mutta hankinta päätetty keskeyttää.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kuljetusvälineet</b>				
Menot	-245 000	-28 266	-216 734	12 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-245 000	-28 266	-216 734	12 %

## Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300 (097300)</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Virttaan päiväkodin ensikalustuksen hankintapäätös on tehty ja tarjouspyynnön mukaiset kalusteet on tilattu Tevella Oy:ltä. Kalustetoimitukset ajoittuvat kesään 2026 ennen päiväkodin toimintakauden alkua.			
<b>Irtaimisto Tekninen, Siirrettävä lämpökontti 097404 (097404)</b>				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Irtain omaisuus</b>				
Menot	-110 000	0	-110 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-110 000	0	-110 000	0 %

## Käyttöomaisuusarvopaperit

Käyttöomaisuusarvopaperit	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100 (099100)</b>				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2026	Tot 4/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Käyttöomaisuusarvopaperit</b>				
Menot	-300 000	0	-300 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-300 000	0	-300 000	0 %

## Tarve- ja hankesuunnittelukohteet

TARVE- JA HANKE- SUUNNITTELUKOhteet	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	SELITYS
Liikuntahalli, koulujen kehittäminen, urheilukeskus kokonais selvitys	käynnistetty	valmis			
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen			käynnistetty	jatkuu	
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen				aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	valmis	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko keskustan alueella				aloitetaan	

Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	jatkuu	
Tori- ja ranta-alueen suunnittelu				aloitetaan	
Hallinnon tilojen tarveselvitys				aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun ja liikuntahallin saneerauksen selvitys				Käynnistetään	
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys yhdessä ELY:n kanssa		aloitetaan	jatkuu	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty		
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty	jatkuu		
Skeittiparkin ja ulkokuntoilualueen rakentamien					