

2.10. Investoinnit

Osavuositarkastus 1.1. – 30.6.2026

Investoinnit yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-9 710 000	-1 886 653	-7 823 347	19 %
Tulot	100 000	2 254	97 746	2 %
Netto	-9 610 000	-1 884 399	-7 725 601	20 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-7 915 000	-1 532 012	-6 382 988	19 %
Tulot	100 000	2 254	97 746	2 %
Netto	-7 815 000	-1 529 758	-6 285 242	20 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 795 000	-354 641	-1 440 359	20 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 795 000	-354 641	-1 440 359	20 %

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001 (092001)				
Menot	-300 000	-2 700	-297 300	1 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-200 000	-1 696	-198 304	1 %
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401 (092401)				
Menot	-10 000	-34 994	24 994	350 %
Netto	-10 000	-34 994	24 994	350 %
Kuvaus	Suunnitelma on valmistunut ja seuraavaksi laaditaan vesilupahakemus.			

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-310 000	-37 694	-272 306	12 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-210 000	-36 690	-173 310	17 %

Talonrakentamishjelma

Talonrakennuksen Hanke	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205 (094205)				
Menot	-1 350 000	-6 407	-1 343 594	0 %
Netto	-1 350 000	-6 407	-1 343 594	0 %
Kuvaus	Päiväkodin KVR-urakan tarjouskilpailu on päättynyt. Hankintapäätös on tehty toukokuussa ja urakkasopimus allekirjoitetaan heinäkuussa, kun vanhan päiväkodin purkamislupa on lainvoimainen.			
Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206 (094206)				
Menot		-2 645	2 645	
Netto		-2 645	2 645	
Kuvaus	Yksi rakennuksen ikkunaovista uusittu jälkitoimituksena. Hanke on valmis.			
Virttaan päiväkodin rakentaminen 094210 (094210)				
Menot	-1 300 000	-316 551	-983 449	24 %
Netto	-1 300 000	-316 551	-983 449	24 %
Kuvaus	Päiväkodin rakentaminen on meneillään ja rakennus valmistuu huhtikuussa 2026 ja rakennuksen pihatyöt valmistuvat toukokuussa 2026. Kohde on vastaanotettu kesäkuussa 2026 ja päiväkodin toiminta alkaa uudessa päiväkodissa elokuussa 2026.			
Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302 (094302)				
Menot		-1 763	1 763	
Netto		-1 763	1 763	
Kuvaus	Hanke on valmis.			

Talonrakennuksen hankeryhmät	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu 094097 (094097)				
Menot	-100 000	-525	-99 475	1 %
Netto	-100 000	-525	-99 475	1 %
Kuvaus	Urheilukeskuksen huoltorakennuksen sekä Keskuskoulun vanhan osan peruskorjausta ja koulun käyttöön tulevan liikuntahallin hankesuunnittelua toteutetaan tältä kustannuspaikalta.			
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094209 (094209)				
Menot	-20 000	-10 000	-10 000	50 %
Netto	-20 000	-10 000	-10 000	50 %
Kuvaus	Investointi on valmistunut kesäkuun lopussa.			
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299 (094299)				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuvaus	Määrärahaa käytetään kuluvana vuonna lähinnä suun terveydenhuollon tilojen muutoksiin Hirvikosken terveysasemalla tehtäviin muutostöihin. Kohteeseen rakennetaan yksi uusi hammaslääkärin työpiste.			
Sivistystoimialan erillishankkeet 094399 (094399)				
Menot	-120 000	-35 609	-84 391	30 %
Netto	-120 000	-35 609	-84 391	30 %
Kuvaus	Hirvikosken omatoimikirjaston muutostyöt 2026 (20.000,00€), Kirkonkylän koulun oppimisympäristön kehitys 2026 (20.000,00€), Vesihovin auringonsuojakaihtimien hankinta ja asentaminen 2026 (20.000,00€). Suunnitellut hankkeet ovat pääosin valmiit syksyyn mennessä.			

Kisällinkadun väestönsuoja 094415 (094415)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Väestösuojan peruskorjaus on tarkoitus teettää omajohtoisena työnä syksyllä 2026.			
INV/Metsämaan paloasema (094418)				
Menot		-1 074	1 074	
Netto		-1 074	1 074	
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498 (094498)				
Menot	-400 000	-196 017	-203 983	49 %
Netto	-400 000	-196 017	-203 983	49 %
Kuvaus	Vesihovin-Hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän kilpailutus on valmis ja suunniteltu asennusaika on Vesihovin kesäsulkuajaksi (36.000,00€), Kartanonmäen valaistuksen uusiminen on käynnissä ja osa valaisimista on jo uusittu mutta asennustyötä tehdään arviolta kesään asti(12.000,00€), PTA valaisimien uusiminen ja alakattokorjaukset on osittain tehty ja joitain käytäväosia uusitaan vielä syksyllä (12.000,00€+23.500,00€), HYK alapohjakorjaus on meneillään ja on edennyt kalustusvaiheeseen (150.000,00€), Pääkirjaston viilennyslaitteiden hankinnan ja asennuksen tarjoukset on saatu mutta hankintapäätöstä ei ole vielä tehty (35.000,00€), Elinvoimatalon valaistuksen modernisointi on toteutettu 1-2/2026 (15.000,00€), Puistokadun koulun valaistuksen modernisointia on osittain tehty (15.000,00€), Hirvikosken kirjaston valaistuksen modernisointi pyritään toteuttamaan samaan aikaan omatoimikirjaston muutostöiden yhteydessä (12.000,00€).			

Talonrakennus yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-3 370 000	-570 591	-2 799 409	17 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 370 000	-570 591	-2 799 409	17 %

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan Hanke	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403 (095403)				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Vesihuollon uusimisurakka kilpailutettu, Loimaan Vesi valinnut urakoitsijan ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Vesihuoltotyöt aloitettu toukokuussa. Katusuunnitelman laatiminen on aloitettu ja sen on tavoitteena valmistua alkusyksystä.			
Mäenpään silta 095405 (095405)				
Menot	-650 000		-650 000	
Netto	-650 000		-650 000	
Kuvaus	Suunnittelija hankkeelle valittiin, mutta päätöksestä valitettiin ja hankinta keskeytettiin. Erikoistarkastus sillan betoniosille on aloitettu näytteiden otolla. Tarkastuksen perusteella laaditaan uusi tarjouspyyntö sillan suunnittelusta.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406 (095406)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420 (095420)				
Menot	-250 000	-372 910	122 910	149 %
Netto	-250 000	-372 910	122 910	149 %
Kuvaus	Urakka on valmistunut aikataulussa ja se on vastaanotettu.			
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422 (095422)				
Menot	-200 000	-8 533	-191 467	4 %
Netto	-200 000	-8 533	-191 467	4 %
Kuvaus	Suunnittelusopimus Elinvoimakestyksen kanssa solmittu ja suunnittelutyö alkanut mm. siltojen tutkimuksilla. Toteutus menee vuodelle -27.			
Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427 (095427)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Kohteen suunnittelu käynnistetään, kun on saatu Turuntien urakkaa etenemään ja saatu siitä kokemuksia. Suunnittelutyö aloitetaan mahdollisesti syksyn aikana.			
Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437 (095437)				
Menot	-350 000		-350 000	
Netto	-350 000		-350 000	
Kuvaus	Suunnittelu kilpailutettu ja Loimaan Veden johtokunta valinnut hankkeelle suunnittelijan.			
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen 095442 (095442)				
Menot	-275 000	-10 768	-264 232	4 %
Netto	-275 000	-10 768	-264 232	4 %
Kuvaus	Aloitettu torin suunnittelu sekä istutusten ja valaistuksen rakennussuunnittelu. Hankittu rantapuistoon terassi.			
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443 (095443)				
Menot	-75 000	-8 948	-66 053	12 %
Netto	-75 000	-8 948	-66 053	12 %
Kuvaus	Hanke on valmistunut pieniä viimeistelytyöitä lukuunottamatta.			
Harjureitin kehittäminen (valot) 095444 (095444)				
Menot	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Netto	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Kuvaus	Suunnittelu on valmistunut. Yhteistyökuntien kanssa on neuvoteltu uusimiskustannusten jaosta ja sovittu, että selvitetään, mitä avustuksia on mahdollista saada hankkeeseen. Mikäli avustuksia on saatavissa, laaditaan hankehakemus ja odotetaan avustuspäätös ennen hankkeen kilpailuttamista.			

Nahinlahden leikkikentän rakentaminen 095455 (095455)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	
Kuvaus	Leikkivälinetoimittajilta saatu ehdotuksia leikkipuiston rakenteesta. Samoin laadittu selvitys puiston lähialueella olevista potentiaalisista käyttäjistä. Hanke ei tule käynnistymään vuonna -26.			

Kunnallistekniikan hankeryhmät	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kadut 095411 (095411)				
Menot	-300 000	-34 562	-265 438	12 %
Netto	-300 000	-34 562	-265 438	12 %
Kuvaus	Liikenneturvallisuutta parantavia kohteita on toteutettu, mm. Satakunnantien pyörätietä jatkettu.			
Katujen päällystys 095430 (095430)				
Menot	-330 000	-213 851	-116 149	65 %
Netto	-330 000	-213 851	-116 149	65 %
Kuvaus	Pikatie päällystys valmistunut. Lisätyönä tilattiin viime vuonna rakennetun Volt-tikadun päällystys.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440 (095440)				
Menot	-220 000	-79 273	-140 727	36 %
Netto	-220 000	-79 273	-140 727	36 %
Kuvaus	Tampereentien valaistuksen uusimista on jatkettu. Kempinlänkadulle valaistus uusittu Sallila Sähkönsiirto Oy:n hankkeen yhteydessä ja Nahinlahdentien valistus Lounean hankkeen yhteydessä. Suunnitelmia valaistusten uusimiseksi on valmistunut. Ohjausyksiköiden vaihtotyö on tehty.			
Puistot ja yleiset alueet 095450 (095450)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kuvaus	Suunnitellut Taaperopuiston rakentaminen Hirvikoskelle ja Pumppaamon puiston välineiden uusiminen ovat käynnissä.			
Leikkipaikat 095452 (095452)				
Menot		-62 051	62 051	
Netto		-62 051	62 051	
Kuvaus	Suunnitelma toteutettavista kohteista laadittu ja hyväksytty. Leikkivälineet kohteisiin tilattu ja asennustyöt kilpailutettu.			
Urheilu- ja ulkoilualueet 095465 (095465)				
Menot	-260 000	-85 822	-174 178	33 %
Netto	-260 000	-85 822	-174 178	33 %
Kuvaus	Metsämaan kuntoradan kunnostustyöt valmistuneet. Urheilukeskuksen ulkokoripallokentän tarvikkeet tilattu. Alastaron kuntoradan ja jääkiekkokaukalon kunnostus/uusiminen alkaneet.			
Hulevesiviemärointi 095480 (095480)				
Menot	-150 000	-5 218	-144 782	3 %
Netto	-150 000	-5 218	-144 782	3 %

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 580 000	-884 221	-2 695 779	25 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 580 000	-884 221	-2 695 779	25 %

Kuljetusvälineet

Kuljetusvälineet	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Pakettiautot, tekninen (096400)				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuljetusvälineet/tekninen 096401 (096401)				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Tulot		1 250	-1 250	
Netto	-215 000	-27 016	-187 984	13 %
Kuvaus	Kauhanojalle hankittu uusi moottorikelkka 13 466 €. Taajamakoneen kilpailutus tehty ja kone valittu, mutta hankinta päätetty keskeyttää.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Menot	-245 000	-28 266	-216 734	12 %
Tulot	0	1 250	-1 250	0 %
Netto	-245 000	-27 016	-217 984	11 %

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300 (097300)				
Menot	-50 000	-11 240	-38 760	22 %
Netto	-50 000	-11 240	-38 760	22 %
Kuvaus	Virttaan päiväkodin ensikalustuksen hankintapäätös on tehty ja tarjouspyynnön mukaiset kalusteet on tilattu Tevella Oy:ltä. Kalustetoimitukset ajoittuvat kesään 2026 ennen päiväkodin toimintakauden alkua.			
Irtaimisto Tekninen, Siirrettävä lämpökontti 097404 (097404)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-110 000	-11 240	-98 760	10 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-110 000	-11 240	-98 760	10 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

Käyttöomaisuusarvopaperit	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100 (099100)				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2026	Tot 6/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	-300 000	0	-300 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-300 000	0	-300 000	0 %

Tarve- ja suunnittelukohteet

TARVE- JA HANKE- SUUNNITTELUKOhteet	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	SELITYS
Liikuntahalli, koulujen kehittäminen, urheilu-keskus kokonaisselvitys	käynnistetty	valmis			
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen			käynnistetty	jatkuu	
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen				aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	valmis	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko keskustan alueella				aloitetaan	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	jatkuu	
Tori- ja ranta-alueen suunnittelu				aloitetaan	
Hallinnon tilojen tarveselvitys				aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun ja liikuntahallin saneerauksen selvitys				Käynnistetään	
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys yhdessä ELY:n kanssa		aloitetaan	jatkuu	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty	valmis	
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty	jatkuu		
Skeittiparkin ja ulkokuntoilun alueen rakentaminen				käynnistetään	