

Investoinnit

Toteumaraportti 1.1. – 31.8.2026

Investoinnit yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-9 710 000	-3 262 452	-6 447 548	34 %
Tulot	100 000	2 254	97 746	2 %
Netto	-9 610 000	-3 260 198	-6 349 802	34 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-7 915 000	-2 560 046	-5 354 954	32 %
Tulot	100 000	2 254	97 746	2 %
Netto	-7 815 000	-2 557 792	-5 257 208	33 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 795 000	-702 406	-1 092 594	39 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 795 000	-702 406	-1 092 594	39 %

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001 (092001)				
Menot	-300 000	-2 700	-297 300	1 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-200 000	-1 696	-198 304	1 %
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401 (092401)				
Menot	-10 000	-38 684	28 684	387 %
Netto	-10 000	-38 684	28 684	387 %
Kuvaus	Suunnitelma on valmistunut ja seuraavaksi laaditaan vesilupahakemus.			

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-310 000	-41 384	-268 616	13 %
Tulot	100 000	1 004	98 996	1 %
Netto	-210 000	-40 380	-169 620	19 %

Talonrakentamishjelma

Talonrakennuksen Hanke	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205 (094205)				
Menot	-1 350 000	-186 496	-1 163 504	14 %
Netto	-1 350 000	-186 496	-1 163 504	14 %
Kuvaus	Päiväkodin toteutus suunnittelutyöt ovat käynnissä. Vanhan päiväkodin purkutyöt alkavat syyskuun alussa.			
Pääterveysaseman julkisivukorjaus 094206 (094206)				
Menot		-2 645	2 645	
Netto		-2 645	2 645	
Kuvaus	Yksi rakennuksen ikkunaovista uusittiin jälkitoimituksena. Hanke on valmis.			
Virtaan päiväkodin rakentaminen 094210 (094210)				
Menot	-1 300 000	-471 675	-828 325	36 %
Netto	-1 300 000	-471 675	-828 325	36 %
Kuvaus	Kohde on vastaanotettu kesäkuussa 2026 ja päiväkodin toiminta alkanut uudessa päiväkodissa elokuussa 2026.			
Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus 094302 (094302)				
Menot		-1 763	1 763	
Netto		-1 763	1 763	
Kuvaus	Hanke on valmis.			

Talonrakennuksen hankeryhmät	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu 094097 (094097)				
Menot	-100 000	-43 070	-56 930	43 %
Netto	-100 000	-43 070	-56 930	43 %
Kuvaus	Urheilukeskuksen huoltorakennuksen sekä Keskuskoulun vanhan osan peruskorjausta ja koulun käyttöön tulevan liikuntahallin hankesuunnittelua sekä Mellilän kirjaston hankesuunnittelua toteutetaan tältä kustannuspaikalta.			
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094209 (094209)				
Menot	-20 000	-15 000	-5 000	75 %
Netto	-20 000	-15 000	-5 000	75 %
Kuvaus	Investointi on valmistunut kesäkuun lopussa.			
Metsämaan koulu, viemäri liittymismaksu (094214)				
Menot		-954	954	
Netto		-954	954	
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299 (094299)				
Menot	-30 000	-58 262	28 262	194 %
Netto	-30 000	-58 262	28 262	194 %
Kuvaus	Määrärahaa käytetään kuluvana vuonna lähinnä suun terveydenhuollon tilojen muutoksiin, Hirvikosken terveysasemalla tehtäviin muutostöihin. Kohteeseen rakennettiin yksi uusi hammaslääkärin työpiste. Hanke on valmis ja muutostyöt laskutetaan vuokralaiselta.			
Sivistystoimialan erillishankkeet 094399 (094399)				
Menot	-120 000	-106 475	-13 525	89 %
Netto	-120 000	-106 475	-13 525	89 %
Kuvaus	Puistokadun koulun porrasnostimen asennus on valmis. Hirvikosken omatoimikirjaston muutostyöt ovat vielä toteutuksessa, Kirkonkylän koulun oppimisympäristön muutostyöt ovat valmiit, Vesihovin auringonsuojakaihtimien hankinta on valmis.			
Kisällinkadun väestönsuoja 094415 (094415)				
Menot	-50 000	-3 919	-46 081	8 %
Netto	-50 000	-3 919	-46 081	8 %
Kuvaus	Väestösuojan peruskorjaus on alkanut elokuussa ja valmistuu loppusyksyllä.			
INV/Metsämaan paloasema (094418)				
Menot		-1 074	1 074	
Netto		-1 074	1 074	
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498 (094498)				
Menot	-400 000	-290 495	-109 505	73 %
Netto	-400 000	-290 495	-109 505	73 %
Kuvaus	Vesihovin-Hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän hankinta on valmis. Kartanonmäen valaistuksen uusiminen on pääosin valmis ja muutamia yksittäisiä valaisimia uusitaan syksyllä. PTA valaisimien uusiminen ja alakattokorjaukset on osittain tehty ja joitain käytäviä uusitaan vielä syksyllä. HYK alapohjajorjaus on valmis. Pääkirjaston viilennyslaitteiden hankinta on tehty ja asennus tehdään syksyllä. Elinvoimatalon valaistuksen modernisointi on valmis. Puistokadun koulun valaistuksen modernisointia on valmis. Hirvikosken kirjaston valaistuksen modernisointi pyritään toteuttamaan samaan aikaan omatoimikirjaston muutostöiden yhteydessä.			

Talonrakennus yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-3 370 000	-1 181 830	-2 188 170	35 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 370 000	-1 181 830	-2 188 170	35 %

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan Hanke	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403 (095403)				
Menot	-200 000	-48 675	-151 325	24 %
Netto	-200 000	-48 675	-151 325	24 %
Kuvaus	Vesihuollon uusimisurakka on valmistumassa. Murskepintaiset kohdat paikataan syksyn aikana pohja-asfaltilla liikennöinnin ja kunnossapidon helpottamiseksi. Katusuunnitelma on laadittu ja se tulee hyväksyttäväksi. Rakennustyöt jatkuvat keväällä -27 yhteistyössä Sallila Sähkönsiirto Oy:n kanssa.			
Mäenpään silta 095405 (095405)				
Menot	-650 000		-650 000	
Netto	-650 000		-650 000	
Kuvaus	Suunnittelija hankkeelle valittiin, mutta päätöksestä valitettiin ja hankinta keskeytettiin. Erikoistarkastus sillan betoniosille on aloitettu näytteiden otolla. Tarkastuksen perusteella laaditaan uusi tarjouspyyntö sillan suunnittelusta.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406 (095406)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Eteläkaaren kaavamuutoksen johdosta on aloitettu laatimaan kunnallistekniikan ja tonttien rakennus- ja tasaussuunnitelmia.			
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420 (095420)				
Menot	-250 000	-477 058	227 058	191 %
Netto	-250 000	-477 058	227 058	191 %
Kuvaus	Urakka on valmistunut aikataulussa ja se on vastaanotettu. Lisätyönä tehtäväksi sovittu tonttien eteläreunan kuivatusoja on tehty.			
Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422 (095422)				
Menot	-200 000	-36 611	-163 389	18 %
Netto	-200 000	-36 611	-163 389	18 %
Kuvaus	Suunnittelusopimus Elinvoimakeskukseen kanssa solmittu ja suunnittelutyö alkanut. Suunnittelutyö on edennyt aikataulussa. Rakennustöihin päästään vuonna -27.			
Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427 (095427)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Käsityöläiskadun aikataulua on lykätty eteenpäin. Kauppalankadun ja muiden torin varren katujen vesihuoltolinjojen on todettu olevan akuutimmassa uusimistarpeessa. Niiden suunnittelu ja toteutus tehdään ennen Käsityöläiskatua.			
Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437 (095437)				
Menot	-350 000		-350 000	
Netto	-350 000		-350 000	
Kuvaus	Suunnittelu kilpailutettu ja Loimaan Veden johtokunta valinnut hankkeelle suunnittelijan. Suunnittelu on käynnistetty ja se on edennyt mm. mittaustöillä ja yleissuunnitelman laatimisella.			
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen 095442 (095442)				
Menot	-275 000	-10 768	-264 232	4 %
Netto	-275 000	-10 768	-264 232	4 %
Kuvaus	Aloitettu torin suunnittelu sekä istutusten ja valaistuksen rakennussuunnittelu. Hankittu rantapuistoon terassi.			
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443 (095443)				
Menot	-75 000	-38 959	-36 041	52 %
Netto	-75 000	-38 959	-36 041	52 %
Kuvaus	Hanke on valmistunut pieniä viimeistelyitä lukuunottamatta.			
Harjureitin kehittäminen (valot) 095444 (095444)				
Menot	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Netto	-90 000	-2 285	-87 716	3 %
Kuvaus	Suunnittelu on valmistunut. Yhteistyökuntien kanssa on neuvoteltu uusimiskustannusten jaosta ja sovittu, että selvitetään, mitä avustuksia on mahdollista saada hankkeeseen. Mikäli avustuksia on saatavissa, laaditaan hankehakemus ja odotetaan avustuspäätös ennen hankkeen kilpailuttamista. Toteutus vuonna -27.			

Nahinlahden leikkikentän rakentaminen 095455 (095455)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	
Kuvaus	Leikkivälinetoimittajilta saatu ehdotuksia leikkipuiston rakenteesta. Samoin laadittu selvitys puiston lähialueella olevista potentiaalisista käyttäjistä. Selvityksen perusteella lähi-alueen asukasrakenne ei puolla leikkipuiston rakentamista alueelle. Hanketta ei toistaiseksi edistetä.			

Kunnallistekniikan hankeryhmät	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kadut 095411 (095411)				
Menot	-300 000	-63 864	-236 136	21 %
Netto	-300 000	-63 864	-236 136	21 %
Kuvaus	Liikenneturvallisuutta parantavia kohteita on toteutettu, mm. Satakunnantien pyörätietä jatkettu.			
Katujen päällystys 095430 (095430)				
Menot	-330 000	-247 439	-82 561	75 %
Netto	-330 000	-247 439	-82 561	75 %
Kuvaus	Pikatie päällystys valmistunut. Lisätyönä tilattiin Volttikadun, Kurppakujan sekä Myllykylän alikulun päällystykset.			
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440 (095440)				
Menot	-220 000	-128 298	-91 702	58 %
Netto	-220 000	-128 298	-91 702	58 %
Kuvaus	Tampereentien valaistuksen uusimista on jatkettu. Kempinlänkadulle valaistus on uusittu Sallila Sähkönsiirto Oy:n hankkeen yhteydessä ja Nahinlahdentielle Lounean hankkeen yhteydessä. Hirvikoskella Konepajantielle ja Teollisuustielle on rakennettu jalustat ja kaapelointi. Suunnitelmia valaistusten uusimiseksi on valmistunut. Ohjausyksiköiden vaihtotyö on tehty. Valaisimet on kilpailutettu.			
Puistot ja yleiset alueet 095450 (095450)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Leikkipaikat 095452 (095452)				
Menot		-87 265	87 265	
Netto		-87 265	87 265	
Kuvaus	Suunnitelma toteutettavista kohteista laadittu ja hyväksytty. Suunnitelmien mukaisesti Taaperopuisto rakennettu Hirvikoskelle ja Pumpaamon sekä Metsolan puistojen välineiden uusiminen tehty.			
Urheilu- ja ulkoilualueet 095465 (095465)				
Menot	-260 000	-118 566	-141 434	46 %
Netto	-260 000	-118 566	-141 434	46 %
Kuvaus	Metsämaan kuntoradan kunnostustyöt valmistuneet. Urheilukeskuksen ulkokoripallokenttä valmistunut. Valmistumisen jälkeen todettiin, että kenttä on vielä aidattava. Aita kohteeseen on tilattu. Alastaron kuntoradan ja jääkiekkokaukalon kunnostus/uusiminen alkaneet.			
Hulevesiviemäröinti 095480 (095480)				
Menot	-150 000	-12 666	-137 334	8 %
Netto	-150 000	-12 666	-137 334	8 %
Kuvaus	Alastarolla sijaitsevan Urheilukentäntien hulevesiviemärin uusimissuunnitelma valmistunut. Toteutetaan syksyn -26 aikana. Kurppakujan hulevesiviemäröintiä parannettu.			

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 580 000	-1 272 455	-2 307 545	36 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 580 000	-1 272 455	-2 307 545	36 %

Kuljetusvälineet

Kuljetusvälineet	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Pakettiautot, tekninen (096400)				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuljetusvälineet/tekninen 096401 (096401)				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Tulot		1 250	-1 250	
Netto	-215 000	-27 016	-187 984	13 %
Kuvaus	Kauhanojalle hankittu uusi moottorikelkka 13 466 €. Ulkokenttien jäädytystä varten hankittu 8 000 l vesisäiliö 13 450 €. Taajamakoneen kilpailutus tehty ja kone valittu, mutta hankinta päätetty keskeyttää. Ruohonleikkuri kilpailutettu.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Menot	-245 000	-28 266	-216 734	12 %
Tulot	0	1 250	-1 250	0 %
Netto	-245 000	-27 016	-217 984	11 %

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300 (097300)				
Menot	-50 000	-31 040	-18 960	62 %
Netto	-50 000	-31 040	-18 960	62 %
Kuvaus	Virttaan päiväkodin ensikalustuksen hankinta on valmistunut.			
Irtaimisto Tekninen, Siirrettävä lämpökontti 097404 (097404)				
Menot	-60 000	-5 070	-54 930	8 %
Netto	-60 000	-5 070	-54 930	8 %

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-110 000	-36 110	-73 890	33 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-110 000	-36 110	-73 890	33 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

Käyttöomaisuusarvopaperit	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100 (099100)				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2026	Tot 8/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	-300 000	0	-300 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-300 000	0	-300 000	0 %

Tarve- ja hankesuunnittelukohteet

TARVE- JA HANKE- SUUNNITTELUKOHTEET	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	SELITYS
Liikuntahalli, koulujen kehittäminen, urheilukeskus kokonaisselvitys	käynnistetty	valmis			
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	Hankesuunnitelma on valmis ja käsitellään sivistyslautakunnassa
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen			käynnistetty	jatkuu	Hankesuunnitelma on valmis ja käsitellään sivistyslautakunnassa
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	jatkuu	Hankesuunnitelma on valmis ja käsitellään sivistyslautakunnassa
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen				aloitetaan	Tarvekartoituksen päivittäminen pyritään aloittamaan syksyllä 2026
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	jatkuu	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko keskustan alueella				aloitetaan	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	jatkuu	
Tori- ja ranta-alueen suunnittelu				aloitetaan	
Hallinnon tilojen tarveselvitys				aloitetaan	Tilatarpeen määrittely on aloitettu
Mellilän asemanseudun koulun ja liikuntahallin saneerauksen selvitys				Käynnistetään	Pelikentän hankesuunnittelu on valmis ja hyväksytty Sivistyslautakunnassa 6/2026. Julkisivukorjauksen hankesuunnittelu on käynnissä.
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys yhdessä ELY:n kanssa		aloitetaan	jatkuu	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty		
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty	jatkuu		
Skeittiparkin ja ulkokuntoilualueen rakentamien				aloitetaan	