

8 INVESTOINTIOSA

TOTEUMARAPORTTI 2024

8.1. Investoinnit

Aj. 1.1. - 31.1.2024

Hanke-numero	MAA- JA VESIALUEET	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
092001	Maa-aluiden ostot Menot	-300 000		-300 000	0,0	
	Tontin myynnit Tulot	100 000		100 000	0,0	
	Netto	-200 000				

Hanke-numero	MAA- JA VESIRAKENTEET	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
092401	Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke	-200 000		-200 000	0,0	
	Netto	-200 000				

Hanke-numero	TALONRAKENTAMISOHJELMA	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
094206	Pääterveysaseman julkisivukorjaus	-80 000	-2 055	-77 945	2,6	Korjaussuunnittelu/ hankinta-asiakirjat valmistelussa
094212	Kauhanojan koulun julkisivukorjaus ja Ij-huoneen saneeraus	-55 000		-55 000	0,0	
094325, 094308	Puistokadun koulun ja Keskuskoulun julkisivukorjauksia	-10 000		-10 000	0,0	
094097	Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu	-100 000		-100 000	0,0	
094498	PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit	-350 000	-7 631	-342 369	2,2	Pääterveysaseman oviasennukset ja Heimolinnan js korjauksen suunnittelu ovat käynnissä. Hirvihovin ikkunakorjauksen, Metsämaan vanhustentalon hankinta-asiakirjat valmistelussa.
094299	Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset (terveellisyteen ja turvallisuuteen liittyvät hankkeet)	-30 000		-30 000	0,0	

094399	Sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelualan toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten tai oppimisympäristöjen kehittämisen mukaiset toimenpiteet)	-120 000	-16 316	-103 684	13,6	
94415	Kisällinkadun väestönsuoja (Tekninen/hankeryhmä)	-12 000		-12 000	0,0	
	TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	-757 000	-26 002	-730 998	3,4	

	TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOHEET	TA 2023	TA 2024	SELITYS
	Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis	jatkuu	Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
	Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen	I-vaihe valmis	jatkuu	On mukana investointien esiselvityksessä.
	Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	I-vaihe valmis	jatkuu	Investointien esisuunnittelu pääosin valmis (esittely 3/2024). Ei vielä valmis hankesuunnitteluvaiheeseen.
	Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen		aloitetaan	
	Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		aloitetaan	
	Kalikan alueen kehittäminen		aloitetaan	
	Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys	käynnissä		Suunnittelua on viety eteenpäin Sivistyspalvelualan toimesta
	Varhaiskasvatuksen palveluverkko	lähes valmis	jatkuu	Metsämaan ja Virttaan päiväkotien osalla hankesuunnittelu on lähes valmis (Esitelty KV 12.2.2024) Keskusta-alueen osalta päiväkoti liittyy investointien esiselvitykseen (esittely 3/2024)
	Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	
	Hallinnon tilojen tarveselvitys		aloitetaan	

Mellilän asemaseudun koulun saneeraus		aloitetaan	
Loimaan entisen kunnantalon uusi käyttö, ideasuunnittelu	valmis		Laadittu vaihtoehtoisia ratkaisuja rakennusten muutoksiin ja alueen maankäyttöön liittyen
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys		aloitetaan	
Heimolinnan toiminnallisuuden ja akustiikan parantaminen.		käynnissä	Hankesuunnittelu käynnistetty
Loimaan entisen kaupungintalon uusi käyttö, ideasuunnittelu		aloitetaan	
Nuorisotilojen selvitys		aloitetaan	
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		aloitetaan	

Hanke-numero	KUNNALLISTEKNIikka, HANKKEET	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
095432	Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjaus	-550 000	-34	-549 966	0,0	Satakunnantien peruskorjauksessa sovittiin pidettäväksi talvitauko. Työt jatkuvat huhtikuussa.
095403	Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus	-30 000		-30 000	0,0	
095427	Käsityöläiskadun peruskorjaus	-20 000		-20 000	0,0	
095478	Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka	-15 000		-15 000	0,0	
095420	Juvanportin alueen kunnallistekniikka	-360 000		-360 000	0,0	Suunnittelun tarjouskilpailu käynnissä.
095428	Sieppalankadun jatke itään (Mäenpään alue)	-20 000	-30 624	10 624	153,1	Rakennustyöt jatkuneet olosuhteiden salliessa. Rakentaminen tulee painoittumaan vuodelle 2024 suunnitelmamuutoksen vuoksi. Vesihuolto rakennettu kokonaisuudessaan ja samoin kadun jakava kerros pääosin.
095442	Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	-150 000		-150 000	0,0	

095455	Nahinlahden ranta-alueen rakentaminen	-30 000		-30 000	0,0	
095405	Mäenpään silta	-50 000	-1 136	-48 864	2,3	Vaihtoselvityksen tarkennus jatkunut.
095406	Eteläkaari itään	-50 000		-50 000	0,0	
095437	Tuulensuun alue, Kenttäkuja	-20 000		-20 000	0,0	
095443	Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä	-30 000		-30 000	0,0	Toimittajia selvitetty.
Hanke-numero	KUNNALLISTEKNIikka, HANKERYHMÄ	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
095411	KADUT Katujen saneeraus (mm. liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisääminen)	-300 000		-300 000	0,0	
095430	Katujen päällystys	-330 000		-330 000	0,0	
095440	Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen	-220 000		-220 000	0,0	Uusia katuvalaisimia on hankittu ja suunnittelutyö Turuntien, Kaunismäenkadun ja Puistokadun valaistuksen uusimiseksi on käynnissä.
095450	PUISTOT JA YLEISET ALUEET, Puistoistutukset, leikkikentät ja kohdevalaistukset	-100 000	-8 500	-91 500	8,5	Uusi leikkiväline hankittu.
095465	Urheilu- ja ulkoilualueet	-100 000		-100 000	0,0	
095480	Hulevesiviemäröinti	-100 000		-100 000	0,0	Pärnämäenraitin hulevesiviemäröinnin rakentaminen yhteistyössä Loimaan Veden kanssa on käynnissä.
	KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ	-2 475 000	-40 294	-2 434 706	1,6	

Hanke-numero	KULJETUSVÄLINEET	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
96401	Pakettiauto moottorikelkan kuljetukseen (korvaa Opel Movano NIE-659, vm. 2010)	-25 000		-25 000	0,0	

96401	Pakettiauto postin ja pakettien kuljetukseen (korvaa VW Caddy Maxi JJS-679, vm. 2010) Reelmasteri kelaleikkurin	-25 000	-22 581	-2 419	90,3	Hankittu tammikuussa.
96401	Ruohonleikkuri (korvaa Grasshopper leikkurin vm. 2005)	-32 000		-32 000	0,0	
96401	Moottorikelkka (korvaa Lynx 757-FC, vm. 1986)	-15 000	-8 952	-6 048	59,7	Hankittu tammikuussa.
96401	Moottorikelkka (korvaa kelkan Lynx 408-YA, vm. 1997)	-15 000	-7 460	-7 540	49,7	Hankittu tammikuussa.
96401	Paana latukone	-80 000		-80 000	0,0	
	KULJETUSVÄLINEET YHTEENSÄ	-192 000	-38 993	-153 007	20,3	

Hanke-numero	IRTAIN OMAISUUS	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
097001	Konsernijohto, keskitetyt atk-hankinnat	-20 000		-20 000	0,0	
097001	Konsernijohto, tiedolla johtamisen järjestelmä	-20 000		-20 000	0,0	
097001	Konsernijohto, sähköinen arkistointi	-60 000		-60 000	0,0	
097402	Tekninen, varavoimakone		-363	363	-100,0	Tarvikkeita vuonna 2023 hankittuun varavoimakoneeseen
	IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	-100 000	-363	-99 637	0,4	

Hanke-numero	KÄYTTÖOMAISSUUSARVOPAPERIT	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
099100	Osakkeiden hankinta, ml asunto-osakkeet Menot	-300 000	-308 200	8 200	102,7	
	Tulot	0				
	Netto	-300 000	-308 200	8 200	102,7	

	INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TA 2024	TOTEUMA3 1.1.2024	Ero TA-käyttö	Ero %	SELITYS
	Menot	-4 324 000	-413 852	-3 910 148	9,6	
	Tulot	100 000		100 000	0,0	
	Netto	-4 224 000	-413 852	-3 810 148	9,8	