

## Investoinnit

## Toteumaraportti 1.1. – 28.2.2025

Investoinnit yhteensä	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos</b>				
Menot	-6 800 000	-306 406	-6 493 594	5 %
Tulot	100 000	21	99 979	0 %
Netto	-6 700 000	-306 385	-6 393 615	5 %
<b>Kaupungin investoinnit</b>				
Menot	-4 900 000	-303 180	-4 596 820	6 %
Tulot	100 000	21	99 979	0 %
Netto	-4 800 000	-303 159	-4 496 841	6 %
<b>Vesilaitoksen investoinnit</b>				
Menot	-1 900 000	-2 487	-1 897 513	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 900 000	-2 487	-1 897 513	0 %

## Maa- ja vesialueet

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
<b>Maa-alueiden ostot ja myynnit</b>				
Menot	-300 000		-300 000	
Tulot	100 000		100 000	
Netto	-200 000		-200 000	
<b>Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke</b>				
Menot	-50 000	-2 834	-47 166	6 %
Netto	-50 000	-2 834	-47 166	6 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Maa- ja vesialueet</b>				
Menot	-350 000	-2 834	-347 166	1 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-250 000	-2 834	-247 166	1 %

## Talonrakentamishjelma

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Talonrakennuksen Hanke</b>				
<b>Pääterveysaseman julkisivukorjaus</b>				
Menot	-54 000		-54 000	
Netto	-54 000		-54 000	
Kuvaus	Ikkunakorjauksen hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
<b>Virtaan päiväkodin rakentaminen</b>				
Menot	-400 000	-5 479	-394 521	1 %
Netto	-400 000	-5 479	-394 521	1 %
<b>Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen</b>				
Menot	-25 000		-25 000	
Netto	-25 000		-25 000	
<b>Heimolinnan peruskorjaus ja -parannus</b>				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Talonrakennuksen hankeryhmät</b>				
<b>Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu ja valmistelu</b>				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
<b>Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset</b>				
Menot	-30 000	-32 805	2 805	109 %
Netto	-30 000	-32 805	2 805	109 %
Kuvaus	Pääterveysaseman pohjakerroksen korjaustöitä kuten työtilojen pintamateriaalien uusimista, lattiapinnoitteiden uusimista.			
<b>Sivistystoimialan erillishankkeet</b>				
Menot	-120 000	-19 521	-100 479	16 %
Netto	-120 000	-19 521	-100 479	16 %
Kuvaus	Edellisellä tilikaudella aloitettujen investointien, Alastaron omatoimikirjasto sekä Kalevalankadun AP/IP tilan remonttien kustannuksia.			
<b>Kisällinkadun väestönsuoja</b>				
Menot	-10 000		-10 000	
Netto	-10 000		-10 000	
Kuvaus	Korjausten hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
<b>PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit</b>				
Menot	-350 000	-101 127	-248 873	29 %
Netto	-350 000	-101 127	-248 873	29 %
Kuvaus	1/2025 Puistokadun koulun paloilmotimen rakentaminen (60000,00€), Hirvikosken yhtenäiskoulun valmistuskeittiön tiskikoneen uusiminen (27000,00€), Vesihovin-hirvihovin turvakuulutusjärjestelmän uusiminen (36000,00€), Pääterveysaseman siivouskeskuksen peruskorjaus (30000,00€), Kartanonmäen palvelukeskuksen valaisimien uusimisia (12000,00€), Pääterveysaseman vaalisimien ja alakattojen uusimisia (35500,00€).			

Talonrakennus yhteensä	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Talonrakennus</b>				
Menot	-1 189 000	-158 932	-1 030 068	13 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 189 000	-158 932	-1 030 068	13 %

## Kunnallistekniikka

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kunnallistekniikan Hanke</b>				
<b>Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus</b>				
Menot	-400 000		-400 000	
Netto	-400 000		-400 000	
Kuvaus	Turuntien vesihuollon saneerauksen suunnittelu on jatkunut ja sen yhteydessä todettiin, että hulevesiviemärin kunto on erinomainen, eikä sitä ole tarpeen saneerata. Tavoitteena on vesihuoltosuunnittelun valmistuminen kevään -25 aikana. Sen jälkeen aloitetaan katusuunnittelu.			
<b>Mäenpään silta</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Esitys Mäenpään sillan toteutusvaihtoehdosta tuodaan käsittelyyn kevään -25 aikana.			
<b>Eteläkaaren suunnittelu</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
<b>Juvanportin alueen kunnallistekniikka</b>				
Menot	-800 000		-800 000	
Netto	-800 000		-800 000	
Kuvaus	Juvanportin kunnallistekniikan rakentamisen urakkakilpailutus suoritetaan huhtikuussa. Tavoitteena on päästä rakennustöihin kesäkuussa -25.			
<b>Lemmensilta muutos ajoneuvosillaksi</b>				
Menot	-40 000		-40 000	
Netto	-40 000		-40 000	
<b>Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen</b>				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
<b>Käsityöläiskadun peruskorjaus</b>				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Kuvaus	Käsityöläiskadun suunnittelu aloitetaan sen jälkeen, kun Turuntien suunnitelmat on saatu valmiiksi.			
<b>Tuulensuun alue, Kenttäkuja</b>				
Menot	-150 000		-150 000	
Netto	-150 000		-150 000	
<b>Rantapuiston rakentaminen</b>				
Menot	-150 000		-150 000	
Netto	-150 000		-150 000	
<b>Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä</b>				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Kuvaus	Kastelujärjestelmän tuetuksesta on tulossa tarjous. Sen myötä arvioidaan, onko hanke mahdollista toteuttaa siihen varatulla määrärahalta.			
<b>Nahinlahden leikkikentän rakentaminen</b>				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
<b>Nahkatehtaan alueen kunnallistekniikka</b>				
Menot	-15 000		-15 000	
Netto	-15 000		-15 000	

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kunnallistekniikan hankeryhmät</b>				
<b>Kadut</b>				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	
<b>Katujen päällystys</b>				
Menot	-330 000		-330 000	
Netto	-330 000		-330 000	
Kuvaus	Päällystysohjelma ja kilpailutusasiakirjat on laadittu. Kilpailutus tehdään huhtikuun aikana.			

<b>Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen</b>				
Menot	-220 000	-35 745	-184 255	16 %
Netto	-220 000	-35 745	-184 255	16 %
Kuvaus	Turuntien valaistus on valmistunut lukuun ottamatta vanhan valaistuksen purkua. Samoin Kauhanojan koulun ympäristön tievalaistus on uusittu. Tampereentien valaistuksen suunnittelu on viimeistelyä vaille valmis.			
<b>Puistot ja yleiset alueet</b>				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
<b>Urheilu- ja ulkoilualueet</b>				
Menot	-100 000	-38 542	-61 458	39 %
Netto	-100 000	-38 542	-61 458	39 %
Kuvaus	Alastaron kuntoradan kunnostus on saatu lähes valmiiksi, koska olosuhteet ovat olleet otolliset. Valaistuksen uusinta tosin jää kesälle. Harjureitin kunnostukseen haetusta avustuksesta ei vielä ole tullut päätöstä. Reitin valaistuksen uudistuksen suunnittelusta on tulossa tarjous.			
<b>Hulevesiviemäröinti</b>				
Menot	-100 000	-14 299	-85 701	14 %
Netto	-100 000	-14 299	-85 701	14 %
Kuvaus	Välimentänlenkin alueelta on perattu kuivatusojat. Myllykylän alueen hulevesien hallinnan parantamiseksi mahdollisesti rakennettavan hulevesien viivytysaltaan suunnittelu on valmistumassa.			

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kunnallistekniikka</b>				
Menot	-3 130 000	-88 585	-3 041 415	3 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 130 000	-88 585	-3 041 415	3 %

## Kuljetusvälineet

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kuljetusvälineet</b>				
<b>Kuljetusvälineet/tekninen</b>				
Menot	-71 000	-52 829	-18 171	74 %
Netto	-71 000	-52 829	-18 171	74 %
Kuvaus	Tilapalveluiden pakettiauton hankintaa on valmisteltu kartoittamalla myynnissä olevaa valikoimaa sekä muutamista autoista on pyydetty tarjouksia. Kunnallistekniikalle on ostettu sähkökäyttöinen pakettiauto. Lisäksi hankittu kaksi kappaletta moottorikelkkoja, korvaamaan vanhempaa kelkkakalustoa.			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Kuljetusvälineet</b>				
Menot	-71 000	-52 829	-18 171	74 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-71 000	-52 829	-18 171	74 %

## Irtain omaisuus

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Irtain omaisuus</b>				
<b>Virttaan päiväkodin ensikalustus</b>				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Hankintaa ei ole vielä aloitettu.			
<b>Irtaimisto TEK+YMP</b>				
Menot	-110 000		-110 000	
Netto	-110 000		-110 000	

<b>Irtain omaisuus yhteensä</b>	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Irtain omaisuus</b>				
Menot	-160 000	0	-160 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-160 000	0	-160 000	0 %

## Käyttöomaisuusarvopaperit

	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Osakehankinnat ja pääomasijoitus</b>				
Tulot		21	-21	
Netto		21	-21	
Kuvaus	Tulo Monetra Pirkanmaan osakkeen myynti			

<b>Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä</b>	TA 2025	Tot 2/2025	Ero TA-käyttö	Tot %
<b>Käyttöomaisuusarvopaperit</b>				
Menot	0	0	0	0 %
Tulot	0	21	-21	0 %
Netto	0	21	-21	0 %

## Tarve- ja hankesuunnittelukohteet

TARVE- JA HANKESUUNNITTELUKOHTEET	TA 2023	TA 2024	TA 2025	SELITYS
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	käynnistetty	jatkuu		
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu		
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuunnitelma	käynnistetty	jatkuu		
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen			aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	
Kirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi, jatkoselvitys		jatkuu	jatkuu	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Hallinnon tilojen tarveselvitys			aloitetaan	

Mellilän asemanseudun koulun saneeraus		käynnistetty		
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys		aloitetaan	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			aloitetaan	
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty		