

Investoinnit

Toteumaraportti 1.1. – 31.1.2026

Investoinnit yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Investoinnit Loimaan kaupunki ja Vesilaitos				
Menot	-9 660 000	-176 235	-9 483 765	2 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-9 560 000	-176 235	-9 383 765	2 %
Kaupungin investoinnit				
Menot	-7 885 000	-169 742	-7 715 258	2 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-7 785 000	-169 742	-7 615 258	2 %
Vesilaitoksen investoinnit				
Menot	-1 775 000	-6 493	-1 768 507	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-1 775 000	-6 493	-1 768 507	0 %

Maa- ja vesialueet

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Maa-alueiden ostot ja myynnit 092001 (092001)				
Menot	-300 000		-300 000	
Tulot	100 000		100 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Hirvikosken luonnonmukaistaminen hanke 092401 (092401)				
Menot	-10 000	-3 121	-6 879	31 %
Netto	-10 000	-3 121	-6 879	31 %

Maa- ja vesialueet yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Maa- ja vesialueet				
Menot	-310 000	-3 121	-306 879	1 %
Tulot	100 000	0	100 000	0 %
Netto	-210 000	-3 121	-206 879	1 %

Talonrakentamishjelma

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen Hanke				
Metsämaan päiväkodin rakentaminen 094205 (094205)				
Menot	-1 350 000		-1 350 000	
Netto	-1 350 000		-1 350 000	
Kuvaus	päiväkodin KVR-urakan tarjouspyyntömateriaali on valmistunut.			
Virttaan päiväkodin rakentaminen 094210 (094210)				
Menot	-1 300 000	-100 593	-1 199 407	8 %
Netto	-1 300 000	-100 593	-1 199 407	8 %
Kuvaus	Päiväkodin rakentaminen on meneillään ja rakennus valmistuu maaliskuussa 2026 ja rakennuksen pihatyöt valmistuvat toukokuussa 2026. TA 2025 määräraha 400.000 €.			

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennuksen hankeryhmät				
Investointihankkeiden ennakosuunnittelu ja valmistelu 094097 (094097)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Kartanonmäki, sähköistyksen parantaminen 094209 (094209)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Hyvinvointialueelle vuokratut rakennukset 094299 (094299)				
Menot	-30 000		-30 000	
Netto	-30 000		-30 000	
Sivistystoimialan erillishankkeet 094399 (094399)				
Menot	-120 000	-13 334	-106 666	11 %
Netto	-120 000	-13 334	-106 666	11 %
Kuvaus	Hirvikosken omatoimikirjaston muutostyöt 2026 (20.000,00€), Kirkonkylän koulun oppimisympäristön kehitys 2026 (20.000,00€), Vesihovin auringonsuojakaihtimien asentaminen 2026 (20.000,00€).			
Kisällinkadun väestönsuoja 094415 (094415)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
PTS-ohjelman mukaiset saneerausinvestoinnit 094498 (094498)				
Menot	-400 000	-10 214	-389 786	3 %
Netto	-400 000	-10 214	-389 786	3 %
Kuvaus	Vesihovin-Hirvihovin turvakuulutusjärjestelmä (36.000,00€), Kartanonmäen valaistuksen uusiminen (12.000,00€), PTA valaisimien uusiminen ja alakattokorjaukset (12.000,00€+23.500,00€), HYK alapohjajakorjaus (150.000,00€), Pääkirjaston viilennyslaitteiden hankinta ja asennus (35.000,00€), Elinvoimatalon valaistuksen modernisointi (15.000,00€), Puistokadun koulun valaistuksen modernisointi (15.000,00€), Hirvikosken kirjaston valaistuksen modernisointi (12.000,00€).			

Talonrakennus yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Talonrakennus				
Menot	-3 370 000	-124 141	-3 245 859	4 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 370 000	-124 141	-3 245 859	4 %

Kunnallistekniikka

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan Hanke				
Turuntien kunnallistekniikan peruskorjaus 095403 (095403)				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Kuvaus	Vesihuollon uusimisurakka kilpailutettu. Loimaan Vesi ei ole urakoitsijaa vielä valinnut.			
Mäenpään silta 095405 (095405)				
Menot	-650 000		-650 000	
Netto	-650 000		-650 000	
Kuvaus	Suunnittelija hankkeelle valittu. Päätöksen valitusaika käynnissä.			
Eteläkaaren suunnittelu 095406 (095406)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Juvanportin alueen kunnallistekniikka 095420 (095420)				
Menot	-250 000	-4 529	-245 471	2 %
Netto	-250 000	-4 529	-245 471	2 %
Kuvaus	Urakka on jatkunut. Valmistuminen kesäkuun alussa.			

Hämeentie kevyen liikenteen väylän rakentaminen 095422 (095422)				
Menot	-200 000		-200 000	
Netto	-200 000		-200 000	
Käsityöläiskadun peruskorjaus 095427 (095427)				
Menot	-20 000		-20 000	
Netto	-20 000		-20 000	
Tuulensuun alue, Kenttäkuja 095437 (095437)				
Menot	-350 000		-350 000	
Netto	-350 000		-350 000	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittämisen 095442 (095442)				
Menot	-275 000		-275 000	
Netto	-275 000		-275 000	
Kuvaus	TA 2025 määräraha 150.000 €.			
Alastaron urheilukentän kastelujärjestelmä 095443 (095443)				
Menot	-75 000		-75 000	
Netto	-75 000		-75 000	
Harjureitin kehittäminen (valot) 095444 (095444)				
Menot	-90 000		-90 000	
Netto	-90 000		-90 000	
Kuvaus	Suunnittelu on valmistunut. Yhteistyökuntien kanssa on neuvoteltu uusimiskustannusten jaosta.			
Nahinlahden leikkikentän rakentaminen 095455 (095455)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikan hankeryhmät				
Kadut 095411 (095411)				
Menot	-300 000	-5 333	-294 667	2 %
Netto	-300 000	-5 333	-294 667	2 %
Katujen päällystys 095430 (095430)				
Menot	-330 000		-330 000	
Netto	-330 000		-330 000	
Katuvalaistuksen rakentaminen ja uusiminen 095440 (095440)				
Menot	-220 000	-1 840	-218 160	1 %
Netto	-220 000	-1 840	-218 160	1 %
Puistot ja yleiset alueet 095450 (095450)				
Menot	-100 000		-100 000	
Netto	-100 000		-100 000	
Urheilu- ja ulkoilualueet 095465 (095465)				
Menot	-260 000		-260 000	
Netto	-260 000		-260 000	
Hulevesiviemäröinti 095480 (095480)				
Menot	-150 000	-2 512	-147 488	2 %
Netto	-150 000	-2 512	-147 488	2 %

Kunnallistekniikka yhteensä (ilman vesihuoltoa)	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kunnallistekniikka				
Menot	-3 580 000	-14 213	-3 565 787	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-3 580 000	-14 213	-3 565 787	0 %

Kuljetusvälineet

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Kuljetusvälineet/tekninen 096401 (096401)				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Netto	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Kuvaus	11 000 € Moottorikelkka (Kauhanoja) 11 000 € Moottorikelkka (Kurittula) 28 000 € Ruohonleikkuri (korv. Grasshopper vm. 2005) 165 000 € Taajamakone (korv. Wille 665)			

Kuljetusvälineet yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Kuljetusvälineet				
Menot	-215 000	-28 266	-186 734	13 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-215 000	-28 266	-186 734	13 %

Irtain omaisuus

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Virttaan päiväkodin ensikalustus 097300 (097300)				
Menot	-50 000		-50 000	
Netto	-50 000		-50 000	
Kuvaus	Virttaan päiväkodin ensikalustus on kilpailutusvaiheessa ja tarjousten sisäänotto on 27.2.2026.			
Irtaimisto Tekninen, Siirrettävä lämpökontti 097404 (097404)				
Menot	-60 000		-60 000	
Netto	-60 000		-60 000	

Irtain omaisuus yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Irtain omaisuus				
Menot	-110 000	0	-110 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-110 000	0	-110 000	0 %

Käyttöomaisuusarvopaperit

	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Osakehankinnat ja pääomasijoitus 099100 (099100)				
Menot	-300 000		-300 000	
Netto	-300 000		-300 000	

Käyttöomaisuusarvopaperit yhteensä	TA 2026	Tot 1/2026	Ero TA-käyttö	Tot %
Käyttöomaisuusarvopaperit				
Menot	-300 000	0	-300 000	0 %
Tulot	0	0	0	0 %
Netto	-300 000	0	-300 000	0 %

Tarve- ja hankesuunnittelukohteet

TARVE- JA HANKE- SUUNNITTELUKOhteet	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	SELITYS
Liikuntahalli, koulujen kehittäminen, urheilukeskus kokonais-selvitys	käynnistetty	valmis			
Urheilukeskuksen päärakennus, tarveselvitys ja hankesuun-nitelma			käynnistetty	valmis	
Keskuskoulun ruokala / aamutoimintatilojen kehittäminen			käynnistetty	valmis	
Liikuntahalli, tarveselvitys ja hankesuunnitelma			käynnistetty	valmis	
Puistokadun koulun pihan ja käsityötilan kehittäminen				aloitetaan	
Mellilänjärven ympäristön kehittäminen		käynnistetty	jatkuu	jatkuu	
Kalikan alueen kehittäminen			aloitetaan	valmis	
Varhaiskasvatuksen palveluverkko keskustan alueella				aloitetaan	
Rantapuiston rakentaminen ja torialueen kehittäminen	käynnistetty	jatkuu	jatkuu	jatkuu	
Tori- ja ranta-alueen suunnittelu				aloitetaan	
Hallinnon tilojen tarveselvitys				aloitetaan	
Mellilän asemanseudun koulun ja liikuntahallin saneerauk-sen selvitys				Käynniste-tään	
Hulmin alueen kulkuyhteyden selvitys yhdessä ELY:n kanssa		aloitetaan	jatkuu	jatkuu	
Nuorisotilojen selvitys			käynnistetty		
Alastaron yläasteen rakennuksen käyttötarkoituksen selvitys		käynnistetty	jatkuu		
Skeittiparkin ja ulkokuntoilun alueen rakentaminen					